

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 5 月 19 日

星期: 五

工程名称: 宿州市产业聚集区 6MW 分布式光伏发电项目.

天气: 晴

气温: 36°C

监 理 工 作 情 况	1. 巡视现场施工进度, 安全保障及质量。 2. 9:00-11:50 业主方、监理方、施工方一起现场巡视检查安全及质量工作。不在屋顶安装桥架过程中注意安全及质量, 质量注意桥架过孔中防火措施。 3. 在土建施工中, 注意钢筋及木模板保护层及钢筋间距。 3. 7:14:00-18:00, 逆变器进场 110 个, 进行到货检验。	
施 工 情 况	承包单位 远东集能科技股份有限公司 国电南京自动化股份有限公司	施工内容及进度 1. 外代国电南京自动化股份有限公司, 今日未施工。 2. 远东集能美羊 7 层屋顶安装桥架, 施工人员 8 人, 管理人员 1 人。 3. 雅迪箱变 24.5M 模板施工, 施工人员 3 人, 管理人员 1 人。 4. 今日到货逆变器 110 台, 到货验收, 施工人员 6 人, 管理人员 2 人。 5. 要求所有施工人员施工时按规范要求施工。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员	徐发荣	
记录人: 徐发荣	总监 (总监代表): 胡德林	