

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 5 月 2 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 29℃

工程名称: 偃师市产业集聚区644p分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视现场施工情况, 确保安全生产及质量。 2. 早: 08:00 - 10:30 开关站巡视, 在巡视中, 要求施工人员在施工过程中, 按图依要求施工, 同时确保安全。 3. 早: 10:30 - 11:50, 电缆进场, 管站, 确保安全生产, 正常吊装。 4. 下午: 经业主方、施工方负责人进行协调, 大远大志 T 绿化带施工问题, 雅迪 T 箱变位置要改, 进行沟通协调, 确定箱变位置。	
施 工 情 况	承包单位 远 东 集 聚 区 科 技 有 限 公 司 国 电 南 京 自 动 化 服 务 有 限 公 司	施工内容及进度 ① 雅迪 T 区 1# 箱变组件吊装, 施工人员 19 人, 管理人员 2 人, 叉车 1 台, 25 吨吊车 1 台。组件吊装至 10:00, 电缆进场, 开始电缆吊装。 ② 开关站基础施工, 施工人员 6 人, 管理人员 1 人。 ③ 雅迪 T 区 1# 箱变南侧铁件焊接, 施工人员 3 人, 管理人员 1 人。 ④ 今日进场电缆, 中午 12:00 吊装完成。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		徐发基
记录人: 徐发基		总监 (总监代表): 胡永村