

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 5 月 20 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 32℃

工程名称: 淮阴市产业集聚区66kV分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视现场施工情况, 确保安全及质量。 2. 9:00-11:50. 巡视现场施工情况, 对巡视: 箱变基础施工过程中, 要求施工方, 模板及钢筋按设计图纸要求施工, 做好钢筋间距、模板保护层等。 3. 巡视对箱架安装及铺设电缆要求按设计施工, 电线接头处理。 4. 下午: 14:30-16:50. 箱变4#、5#基础浇筑, 要求及时拍照片, 确保施工质量及安全。	
施 工 情 况	承包单位 国电南自电力建设有限公司	施工内容及进度 1. 外线电缆由来自中伏股份有限公司未施工。(因设备未到) 2. 安装7区放线, 施工人员4人, 管理人员1人。 3. 安装7区4人焊接逆变器支架, 施工人员4人, 管理人员1人。 4. 下午: 14:30-16:50 箱变4#、5#基础浇筑, 施工人员7人, 管理人员1人, 外功能系机1台, 振捣器1台, 在浇筑过程中, 要求拍照片, 密实材料及时养护/研电, 确保施工质量及安全
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		孙发清
记录人: 孙发清		总监 (总监代表): 孙发清