

监 理 日 记

天气: 晴
气温: 33℃

日期: 2017 年 5 月 21 日

星期: 日

工程名称: 淮南市产业集聚区6400台分布式光伏发电项目

1. 巡视现场施工情况, 确保安全生产及质量。
2. 早: 08:00-11:30. 陪同业主现场检查工作. 巡视美羊屋顶电缆敷设情况, 要求施工单位保证质量. 在巡视箱变4#、5#基础过程中, 业主总要求拆除模板点及时洒水养护. 做好成品质量.
3. 下午: 14:00-17:30. 进行检查施工资料. 要求过程资料及时完善, 提前6月. 并同时对同步进行资料.

承包单位	施工内容及进度
国电南京自动化股份有限公司	1. 国电南京自动化股份有限公司. 未施工. (设备未到场) 2. 美羊屋顶电缆敷设及接线. 施工人数8人. 管理人员1人. 3. 巡视2#、3#箱变支路架. 施工人数4人. 管理人员1人. 4. 要求: ①所有施工人员进行施工前必须进行安全教育培训 ②所有施工人员的现场环保工作.

其它事项: 无

本日现场监理人员: 徐发青

记录人: 徐发青

总监 (总监代表): 胡俊林