

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 上 月 24 日

天气: 晴

气温: 34℃

星期: 二
工程名称: 宜兴市产业集聚区6kV分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视现场施工情况, 确保安全及质量. 2. 早: 8:00 - 11:40, 巡视各个施工工作面. 1) 巡视并检查了区, 焊接逆变器支架, 在现场要求施工人员, 在焊接过程中, 正确佩戴防护罩, 及做好防飞溅措施. 2) 巡视并检查了区, 电缆沟敷设, 要求施工人员, 敷设时, 确保电缆敷设质量. 下午: 14:30 - 17:30, 业主中盛项目领导到工地现场检查, 学习交流, 同时业主提出一些问题, 现场施工及时整改.	
施 工 情 况	承包单位 远东集成科技股份有限公司 国电南自自动化有限公司	施工内容及进度 1. 外线国电南自自动化股份有限公司未施工 (注: 等待设备运到安装). 2. 远东集成公司今日敷设区, 焊接逆变器支架施工 4 人. 3. 远东集成公司敷设区, 穿电缆线, 施工人员 8 人, 管理人员 1 人. 4. 要求: ① 所有施工人员进入施工现场, 正确佩戴好安全防护用品, 做好安全防护措施, 开始施工, 确保安全和质量.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员	胡发喜	
记录人:	胡发喜	总监 (总监代表): 胡发喜