

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 05 月 26 日

星期: 五

工程名称: 偃师市产业集聚区6MW分布式光伏发电项目

天气: 晴

气温: 36℃

监理 工 作 情 况	1. 巡视现场施工情况, 确保安全和质量。 2. 早: 08:00—11:40, 巡视工作面。 1). 巡视郑道7区内, 穿线情况, 要求在穿线过程中, 施工人员确保电线质量, 同时注意安全。 2). 巡视吴羊7区, 由于吴羊7区内部厂房着火来施工, 着火原因, 是吴羊7区厂房内部电线老化原因, 现吴羊7区内正在维修更换电线, 等待通知后进行施工。	
施 工 情 况	承包单位 国电南自科技股份有限公司	施工内容及进度 ① 国电南自科技股份有限公司今日施工, (等待500V到后安装) ② 郑道7区, 电缆穿线施工, 施工人员9人, 带证上岗, 穿线设备一套, 要今日完成电缆穿线8%。 3. 要求 { 1. 所有施工人员进入施工现场做好安全措施且确 保戴好安全帽及系好安全带。 2. 所有施工人员注意现场环保工作。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		徐书芳
记录人: 徐书芳		总监 (总监代表): 胡纪林