

监 理 日 记 ()

天气: 晴
气温: 37℃

日期: 2017 年 5 月 27 日

星期: 六

工程名称: 偃师市产业集聚区6MW分布式光伏发电项目

1. 巡视现场施工情况, 重点检查安全质量。
2. 9:00 - 11:40 巡视工作面。
3. 巡视发现7区, 内光缆施工, 要求现场施工人员确保光缆质量, 同时注意安全。
4. 巡视发现施工过程中, 大志7区要求外线开挖, 光缆沟施工时, 应及时回填, 现场通知施工单位增加施工人员及时整改。
5. 巡视中, 要求施工方外线及内线施工过程, 及时清理, 环境保护。
6. 巡视中。

承包单位	施工内容及进度
远东 集成 科技 有限 公司 河南 省 电 力 建 设 有 限 公 司	1. 国电南自科技股份有限公司今日未施工 (注: 等待设备进场) 2. 7区, 内光缆施工, 施工人员 9 人, 管理人员 1 人。 3. 施工过程中, 尽量减少对业主生产的影响。 4. 跟施工人员需佩戴的安全帽, 须由业主单位统一购买。 5. 在施工过程中, 做到环境卫生整洁, 干净。 6. 所有施工无不按设计要求进行施工。

其它事项: 无

本日现场监理人员: 孙发芳

记录人: 孙发芳

总监 (总监代表): 胡桂林