

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 上 月 06 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 26℃

工程名称: 宜兴市产业集聚区6MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视现场施工情况, 确保安全及质量。 2. 早: 08:00—11:30. 箱变基础巡视, 同时发现基础面清理不干净, 要求施工方清理基础面。 3. 下午: 14:00—16:00. 会同业主王总、郑迪飞屋顶进行巡查, 发现施工人员在组件安装中, 要求施工人员对组件轻拿轻放, 确保组件安装。 4. 下午: 16:00—18:00. 吴乡丁箱变基础浇筑, 进行考察。	
施 工 情 况	承包单位 远东集能科技股份有限公司	施工内容及进度 ① 吴乡丁箱变基础施工, 施工人员3人, 管理人员1人。 ② 郑迪飞屋顶组件安装, 施工人员3人, 管理人员1人。 ③ 外线顶管, 正常施工, 施工人员6人, 管理人员1人。 ④ 要求吴乡丁箱变基础浇筑过程中, 混凝土浇筑时, 严格按照要求, 确保混凝土质量。 ⑤ 要求施工人员在施工过程中确保安全。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		徐发基
记录人: 徐发基		总监 (总监代表): 胡纪林