

监 理 日 记()

日期: 2017 年 5 月 07 日

星期: 日

工程名称: 宿州市产业集聚区6MW分布式光伏发电项目

天气: 晴

气温: 26℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡视现场施工情况, 确保安全及质量。 2. 早: 08:00-11:40. 陪同业主王总, 吴厂及检查巡视, 在巡视过程中箱变基础柱子立模板, 木模板厚度保护层过大, 要求施工单位及时整改, 按设计图纸施工。 3. 下午: 14:00-15:00. 跟进光伏组件安装进行巡视。	
施 工 情 况	承包单位 江苏佳泰科技有限公司 国电南京自动化股份有限公司	施工内容及进度 ① 吴厂及, 箱变基础柱子立模板, 施工人员7人, 管理人员1人。 ② 跟进光伏组件安装, 施工人员9人, 管理人员1人。 ③ 外电局电业局, 自动化服务有限公司接管电缆沟开挖。 ④ 要求现场施工人员在施工过程中, 确保安全。 ⑤ 要求现场施工人员在组件安装过程中, 轻拿轻放。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员	徐发基	
记录人: 徐发基	总监 (总监代表): 胡德林	