

天气: 晴

气温: 29°C

工程名称: 雁师市产业集聚区6MW分布式光伏发电项目.

1. 巡视现场施工情况确保安全生产质量。

2. 早: 08:00 - 11:00. 陪同业主巡视吴年广箱变柱子砼浇筑. 在柱子浇筑过程中要求振捣密实。

3. 下午: 14:00 - 16:00. 外茂国电南京自动化股份有限公司穿线, 进行巡视。在巡视过程中要求施工/穿线施工确保安全生产。

承包单位		施工内容及进度
施工情况	远东集装科技有 限公司	① 吴羊丁改箱变柱子砼浇筑。施工队员6人。管理人员1人， 砼罐车1台。振捣器中40只。
	国电南自动服 务有限公司	② 箱变丁改附件安装。施工队员9人。管理人员1人。 ③ 国电南自动服务有限公司。外线施工。曾武德。施工队 6人。管理人员1人。 ④ 要求所有施工队员确保安全在施工中。
其它事项	无	
本日现场监理人员		徐发芳
记录人：徐发芳		总监（总监代表）：叶继科