

监 理 日 记()

日期: 2017 年 06 月 14 日

星期: 三

工程名称: 偃师市产业集聚区6mw分布式光伏发电项目

天气: 阴

气温: 26℃

监
理
工
作
情
况

1. 巡视现场施工情况, 确保安全及质量.
2. 巡视现场各工作面:
 17. 巡视吴羊T飞箱变接线施工, 施工过程中注意安全, 在安全前提下, 同时确保接线质量.
 27. 巡视雅迪T飞箱变接线施工, 在接线过程中, 要求正确佩戴安全帽.
 37. 巡视丹江T飞箱变, 防水已做完, 等待箱变基础回填.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

远东集成科技有限公司

国电南自科技股份有限公司

1. 远东集成科技有限公司, 吴羊T飞箱变接线施工, 施工人员5人, 管理人员1人.
2. 远东集成科技有限公司, 丹江箱变接线, 施工人员2人, 管理人员1人.
3. 箱变4#、5#基础防水已做完, 等待回填.
4. 要求现场施工人员进入现场正确佩戴安全帽, 注意安全.

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

徐发荣

记录人:

徐发荣

总监 (总监代表): 胡红林