

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 6 月 18 日

星期: 日

天气: 晴

气温: 37℃

工程名称: 淮南市产业集聚区600kV变电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视现场施工情况, 确保安全稳定。 2. 巡视雅迪 70. 开关站及 SVG. 厂家检测人员进行设备检测, 要求检测过程中认真记录。 3. 巡视某某 70 千伏桥架安全, 要求在安装过程中, 要加固可靠, 确保质量。 4. 对 110kV 进行资料修改, 项目负责人张小维, 检查资料时发现问题进行整改。	
施 工 情 况	承包单位 远东集发科技有 限公司	施工内容及进度 1. 国电南自无功补偿有限公司, 今日检测厂家进行设备检测, 施工员 41. 督促人员要求在检测过程中确保设备质量。 2. 远东集发科技有有限 70 千伏桥架, 施工员 51. 督促人员, 要求确保质量。 3. 要求所有施工, 正确佩戴的安全帽及安全带等。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		徐发青
记录人: 徐发青		总监 (总监代表):

监 理 日 记()

日期: 2017 年 04 月 16 日

星期: 日

工程名称: 淮南市产业集聚区6MW分布式光伏发电项目

天气: 中雨

气温: 16℃

监 理 工 作 情 况

- ① 巡视现场施工情况 所有保安全质量。
- ② 吴羊厂厂区屋顶组件吊装, 至11:10开始下雨, 由于下午11:10开始下雨, 下午未停工。
- ③ 下午14:00 内业资料填写。
- ④ 明早在下雨过程中组件吊装要求确保安全。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

安徽富年建设工程有限公司

- ① 吴羊厂厂区接地前铁加工完成, 前铁焊接累计完成25%。
 - ② 由后块、中后块组装完成15%, 累计完成40%。
 - ③ 组件吊装, 散码计540块, 占总量的28.5%。
 - ④ 下午下雨, 停工半天。
- 要求:
- ① 特种设备(叉车、吊车)吊装, 严格按特种设备作业技术要求。
 - ② 施工过程中尽量减小对业主生产影响。
 - ③ 组件搬运过程中轻拿轻放, 防止损坏组件。

其 它 事 项

施工工人共计 32 人。

本日现场监理人员

徐发基

总监 (总监代表): 叶经林

记录人: 徐发基

江苏省建设厅监制