

监 理 日 记

天气: 08
气温: 29℃

日期: 2017 年 06 月 08 日

星期: 四

工程名称: 佳木斯市产业集聚区6000分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	① 巡视现场施工情况, 确保安全生产及质量。 ② 9:08:00 - 11:40. 降雨, 未施工。 ③ 下午: 14:00 - 17:40: 巡视现场施工情况。 17. 巡视雅7区开关站及6. 按线完成, 等待调试。 22. 巡视美7区, 及项安装柜流箱, 按代, 要求按代过检。 石向保质量 37. 巡视美7区, 回填电缆沟, 要求做好警示带所, 确保安 同时注意安全。(注: 今日, 请业主王总, 王总取清本周例会)	
施 工 情 况	承包单位 远东集成科技股份有限公司 远东集成科技股份有限公司	施工内容及进度 1. 国电南京自动化股份有限公司, 开关站及6. 按线完成(注: 上午: 08:00 - 11:50. 降雨未施) 2. 远东集成科技股份有限公司, 美7区, 安装柜流箱及按代, 施工人员6人, 管理人员1人 3. 远东集成科技股份有限公司, 美7区, 回填电缆沟, 施工人员4人, 管理人员1人。 4. 要求所有施工人员进入施工现场, 佩戴好安全帽。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		徐发春
记录人: 徐发春		总 监