

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 24 日

天气: 中雨

星期: 五

气温: _____

工程名称: 跨境電商3.635MW光伏项目

监 理 工 作 情 况

1. 预埋混凝土配重块浇筑旁站 (雨天浇筑)
2. 组件到场. 卸货及吊装屋面进行旁站. 并告知. 不得踩踏光伏组件.
3. 4#箱变基础支模进行外观检查.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

1. 预埋配重块浇筑 14人施工 (浇筑已完成)
2. 用支架横梁安装 8人施工 (完成50%)
3. 4#屋面 组件吊装至屋面 进行搬运. (已叫停工. 不停. 当时雨量有点大)
4. 支模施工 3人施工.

其 它 事 项

组件到货 2车

本日现场监理人员

记录人: 王道春

总监 (总监代表):