

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 26 日

星期: 日

工程名称: 阜宁城南3.63MW光伏项目

天气: 晴
气温: _____

监
理
工
作
情
况

1. 4#屋面组件安装巡检 (发现施工人员踩踏光伏组件, 已警告) 组件吊装已结束
2. 3#屋面组件吊装旁站检查 [完成 30%]
3. 4#箱变基础浇筑旁站。
4. 组件人员到场检测 [陪同] (厂家也派人过来观看)

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 4#屋面组件安装 16人施工 [完成 90%]
2. 组件吊装 (14人, 1台吊车吊装)
3. 箱变基础浇筑 (12人施工, 采用商砼)
4. 1#箱变支模 4人施工 [夜间]

其
它
事
项

组件到货2车
组件检测 晚上进行

本日现场监理人员

记录人: 王通青

总监 (总监代表):