

监 理 日 记()

日期: 2017年 3月 27日

天气: 晴

星期: -

气温: _____

工程名称: 宁乡县高365mm光伏项目

监 理 工 作 情 况

1. 3#屋面组件吊装巡检, 对屋面安全事项进行告知
2. 对用箱变基础进行浇筑前验收.
3. 对4#屋面安装组件进行抽检(穿固程度)

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

1. 3#屋面组件吊装 15人施工. 1台吊车
2. 4#屋面组件安装完成
3#屋面 - (30%, 预计明日完成)
3. 用箱变基础浇筑 12人施工. 浇筑完成.

其 它 事 项

组件到货1车

本日现场监理人员

记录人: 王 强

总监 (总监代表):