

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 28 日

天气: 晴

星期: 二

气温: _____

工程名称: 环境噪声防治项目

监
理
工
作
情
况

1. 对前日施工人员进行培训, 均发现问题, 已要求施工单位进行更换
2. 2#箱变基础浇筑, 进行旁站 (未报验, 已下发通知单, 要求整改)
3. 对4#屋面组件吊装进行现场巡视。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 组件吊装 (16人施工) 目前已完成3#屋面, 4#完成60%
2. 吊装组件 (2人指挥, 12人搬运) 已完成4#屋面。
3. 箱变基础浇筑 (12人施工, 钢筋砼)

其
它
事
项

2#箱变基础未经报验

本日现场监理人员

记录人: 王 青

总监 (总监代表):