

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 29 日

天气: 阴

星期: 三

气温: _____

工程名称: 跨江通道工程363MW光伏项目

监 理 工 作 情 况	1. 开每周监理例会 (下周三领导过来预先验收) 2. 4#屋面组件安装巡检 (已基本完成) 3. 2#屋面组件吊装搬运旁站。 4. 对厂区道路清扫进行检查。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 1. 组件安装 (16人施工 4#屋面完成, 2#正在施工) 2. 组件吊装 (14人施工 15号, 2#屋面作业) 3. 厂区道路清扫 (6人施工)
其 它 事 项	开监理例会。	
本日现场监理人员: _____		
记录人: 王通青		总监 (总监代表): _____