

监 理 日 记()

B7

日期: 2017 年 4 月 12 日

星期: 三

天气: 晴

气温: _____

工程名称: 跨境中商3.65MW光伏项目

监
理
工
作
情
况

1. 3#、4#屋面光伏接线施工巡视
2. 配电房 设备安装巡视
3. 开边王里例会

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 3#、4#屋面光伏接线施工 14人施工. 完成约60%
2. 设备搬运及安装 18人施工. 叉车搬运

其
它
事
项

1. 开边王里例会
2. 配电柜到货1车

本日现场监理人员

记录人: 于海春

总监 (总监代表):