

监 理 日 记 ()

天气: 晴
气温:

日期: 2017 年 4 月 13 日

星期: 五

工程名称: 靖江中网3.635MW光伏项目

监
理
工
作
情
况

1. 对 2#屋面汇流箱安装存在异议, 图纸要求垂直安放, 现场为横放

2. 电缆铺设完成

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 电缆铺设 20人施工 (1台吊车、1台叉车)

2. 电缆井砌筑 2人施工

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 王 涛

总监 (总监代表):