

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 25 日

星期: 二

工程名称: 环境电度子635mV光伏项目

天气: 晴
气温: _____

监 理 工 作 情 况

1. 陪同供电局验收

2. 对验收发现问题要求施工单位进行整改

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

1. 2#屋面接线基本结束
2. 2#屋面正开展接地施工 (4人施工)
3. 1#屋面开始接线施工 6人施工

其 它 事 项

供电局验收

本日现场监理人员

记录人: 王道春

总监 (总监代表):