

监 理 日 记()

日期: 2017年4月26日

天气: 小雨

星期: 三

气温: _____

工程名称: 迁建宝应县365MW光伏电站

监 理 工 作 情 况

1. 对供电局验收提出的问题整改复查
2. 2#屋面接地施工进行复查 (已完成)
3. 1#屋面光伏接线已结束.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

1. 配电房 整改3人施工 (已完成. 等待复检)
2. 2#屋面接地 4人施工 (已结束)
3. 1#屋面接线 3人施工 (已结束)

其 它 事 项

本日现场监理人员

记录人: 王自青

总监 (总监代表):