

监 理 日 记()

天气: 晴
气温:

日期: 2017 年 4 月 3 日

星期: —

工程名称: 宝应县3.65MW光伏电站

监
理
工
作
情
况

1. 厂区土建巡视 (室外土建部分进行收尾阶段)
2. 2#、1#屋面组件安装检查 [约剩 20% 未安装]
3. 配电房基础检查。

施工内容及进度

施
工
情
况

承包单位

1. 土建电缆井、箱变基础粉刷 [6人施工]
2. 2#、1#组件安装 [14人施工]

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 王道青

总监 (总监代表):

日
星
工

监
理
工
作
情
况

施
工
情
况

其
它
事
项
—
本
—
记