

监 理 日 记()

日期: 2017年05月18日

天气: 晴

星期: 四

气温: 18℃-35℃

工程名称: 新原各州梨园沟120MW光伏15集电线路

监 理 工 作 情 况	F11光伏电站 施工人数16人, 1个管理人员从8:30到13:00共施工25.5方 检查A3绑筋的数量、规格、箍筋的间距、模板与钢筋的间距 巡视C5打孔、C8开挖	
施 工 情 况	承包单位 中 州 建 设	施工内容及进度 F11光伏电站 C5打孔 C8开挖 A3绑筋支模板
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王朝雄 苗金连 宋才科	
记录人: 王朝雄	总监(总监代表):	