

监 理 日 记()

日期: 2017年05月19日

天气: 晴

星期: 五

气温: 18°C-32°C

工程名称: 桃源县H(2016)WP地35L集电线路

监 理 工 作 情 况	A1: 浇筑混凝土开始从7:30开始至12:00结束, 用量31方 施工人数8人, 中途有村民阻工但基础浇筑完成 巡视C5打孔、P4支撑 上午开安全专题会议	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	中 州 建 设	A1: 浇筑混凝土 C5打孔 P4支撑
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王朝煌 杨金东 朱永祥	
记录人: 王朝煌	总监 (总监代表):	