

监 理 日 记()

日期: 2017年 05月 20日

天气: 晴

星期: 六

气温: 23℃-35℃

工程名称: 新源惠州梨园120MW光伏35kV汇集线路

监
理
工
作
情
况

F4浇筑混凝土管桩从7:00到11:40结束, 总量34方
C5.C7打孔巡视

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

惠州建设

F4浇筑

C5.C7打孔

钢机3台施工人数20人

其
它
事
项

本日现场监理人员

王朝辉、符金东、宋伟丰

记录人: 王朝辉

总监 (总监代表)