

监 理 日 记()

日期: 2012 年 06 月 01 日

天气: 晴-小

星期: 1

气温: 24-30

工程名称: 新源乡110kV变电站35kV母线检修

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视 2. 对B4卸筋支模, 检查, 包柱钢筋规格, 数量, 模板保护层, 模板偏差 3. 对B3浇筑首层从7:00到11:00共20方混凝土 4. 巡视C4卸筋支模, F3回填	
施 工 情 况	承 包 单 位	施工内容及进度 A1-掏挖 F3回填 C1打孔 C4卸筋支模 B4卸筋支模完成 C2-C5-清坑 B3浇筑
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王朝煌、高金连、李士杰
记录人: 王朝煌		总监 (总监代表):