

监 理 日 记()

日期: 2017 年 06 月 11 日

天气: 晴

星期: 天

气温: 20℃-30℃

工程名称: 溧源新州20MW光伏发电项目35kV集电线路

监 理 工 作 情 况	1. 监理现场巡视 2. 对54塔基浇筑系统,从7:00-17:00,因路况复杂采用铲车两次运输造成,基础工程自退场至今才开始浇筑 3. 检查C15钢筋情况,对钢筋规格、数量检查	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		1. A1基础出槽挖 2. C3塔坑打孔 3. C15钢筋支模 4. B4浇筑塔基
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王朝柱、肖金泽、李少志	
记录人: 王朝柱	总监(总监代表):	