

监 理 日 记()

B7

日期: 2017 年 6 月 27 日

星期: 二

天气: 晴

气温: 21°C/35°C

工程名称: 贵州黔西120MW光伏发电项目220KV线路送出工程

监
理
工
作
情
况

参加黔西120MW光伏发电项目安全生产推进会议

G5、G4+1 铁塔吊装亭站、监护施工单位安全员

现场监督、及明显标志、检查 G4+1、G5 脚钉腿的装置
横担内外角配置、检查地脚螺帽双帽垫片、规格型号

检查 G4+1、G5 接开挖深度与度、焊接防腐等

G4 基础浇筑重点旁站每个部位、检查大小根开

及设计预偏值不符合现场调整。

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

- 1> G4 绑扎支模、
- 2> G4+1 铁塔吊装
- 3> G5 铁塔吊装
- 4> G7. 铁塔组立
- 5> G9 吊装横担
- 6> G4 基础浇筑

其
它
事
项

本日现场监理人员

李志刚、苗金连、王朝煌、庄玉玺、

记录人: 李志刚

总监 (总监代表):