

监 理 日 记()

日期: 2017 年 6 月 29 日

天气: 晴
气温: 22℃

工程名称: 2017年6月29日 35kV集电线路工程

现场监理巡视, 旁站 C11 基础浇筑
C4 基础浇筑

监 理 工 作 情 况

C11 基础浇筑开始时间是10点25分, 结束时间为16点5分,
一共30立方混凝土。

C4 基础浇筑开始时间为16点25分, 结束时间为19点5分,
一共13立方混凝土。

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

中州建设有限公司

C11、C4 基础浇筑
A3 组塔
D4 挖坑

其 它 事 项

本日现场监理人员

记录人: 庄玉奎

庄玉奎 王朝旭 芮金连

总监 (总监代表):

红源西建设