

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年 07月 02日

星期: 日

天气: 晴

气温: 24℃/35℃

工程名称: 惠州碧桂园120MW光伏发电项目220kV线路迁建工程

监 理 工 作 情 况

巡视旁站 G19 铁塔组立, 现场施工人员10人。
施工负责人佩戴红袖套等明显标志, 检查高空作业人员安全绳及双保险正确使用, 检查横担配置, 脚钉脚装置, 地脚螺帽佩带双帽垫片紧固, 检查 G16 基础拆模表面光滑且养护等, 检查 G20-G21 跨 35kV 线路跨越架搭设施工由专业人员管理监护施工。

施 工 情 况

承包单位 施工内容及进度

中州建设有限公司

- 1> G16 拆模养护
- 2> G19, G07. 铁塔吊装
- 3> G20~G21 跨越架搭设
- 4> G24 基础开挖与清坑

其 它 事 项

本日现场监理人员

记录人: 潘志华

潘志华 王朝辉 庄玉鑫

总监 (总监代表): 南金建

江苏省建设厅监制