

监 理 日 记()

天气: 晴
气温: 25℃-32℃

日期: 2017年7月3日

星期:

工程名称: 高邮市国信120MW光伏电站项目35KV集电线路工程

监 理 工 作 情 况

现场监理巡视旁站 C10基础浇筑
C10基础浇筑开始时间为7点25分, 结束时间是15点45分。
一共3罐车申联的混凝土, 共20立方。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中利建设有限公司

C10基础浇筑
B4组塔
C8清坑

其 它 事 项

本日现场监理人员

庄玉奎 王朝宣 芮金莲

记录人: 庄玉奎

总监(总监代表):