

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 7 月 8 日

星期: 六

天气: 多云
气温: 27℃-35℃

工程名称: 高州梨园沟120MW光伏发电项目35kV集电线路工程

监 理 工 作 情 况

现场监理巡视, 旁站 C5 基础浇筑

C5 基础浇筑开始时间为 7 点 15 分, 结束时间是 14 点 35 分

混凝土型号是 C25, 现场施工员 9 人, 2 个手推车,
2 个震动棒。

施 工 情 况

承包单位

中创建设有限公司

施工内容及进度

C5 基础浇筑

C3、E4 塔材运输

D3 修路

其 它 事 项

本日现场监理人员: 庄玉奎 王朝辉 芮金莲

记录人: 庄玉奎

总监 (总监代表):