

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 7 月 9 日

星期: 日

工程名称: 高州梨园120MW光伏发电项目35KV集电线路工程

 天气: 多云
 气温: 22℃-32℃

 监
理
工
作
情
况

 现场监理巡视 C2、E2 铁塔组立
 E4、CE 组片

 检查 E4、CE 组片情况。
 由于阻工, C2、E2 铁塔组立未完成。
 现场施工人员 8 人。

 施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中州建设有限公司

 C4、E4、组片 A 线放线准备
 C5 拆模
 D3 修路
 C8 绑筋支模

 其
它
事
项

本日现场监理人员 庄玉奎 王朝旭 芮金莲

记录人: 庄玉奎

总监 (总监代表):