

监 理 日 志

工程名称: 湖州荣利源0mw光伏发电项目35kV集电线路工程

日期	2017年10月8日 星期四	气候	小雨	气温	17-23℃
监理单位动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 15人					
施工机械动态:					
施工进度情况	E7-14 紧线附件安装 E6 虫泉 紧线				
检查发现的问题	E6 虫泉 紧线过程中, 发现有螺栓紧固不到位现象, 存在安全隐患。				
处理措施、意见、结果	要求现场整改, 整改完成后方可继续施工。				
协调内容或其他					
记录人	庄平 玺		总监签阅		