

监 理 日 志

工程名称: 惠州梨园120MW		日期	2017年10月13日 星期五	气候	阴	气温	12-20℃
监理单位动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:					
施工方人员动态: 13人							
施工机械动态: 一台挖机							
施工进度情况 施工部位	C11#地缆沟挖15m. e2#-e7#光纤架好. e6. C6挂线没完成.						
检查发现的问题	部分铁塔没有接地.						
处理措施、意见、结果	施工方已派人排查.						
协调内容 或其他							
记录人	王洪伟			总监签阅			