

监 理 日 志

工程名称: 惠州梨园沟120MW

日期	2017年10月18日 星期三	气候	多云	气温	10-17℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	13人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	D [#] -C ₉ [#] 放导线, C ₁₁ [#] -C ₁₀ [#] 放光纤 C ₁₁ [#] 螺丝紧固.				
检查发现的问题	对线路D ₁ 进行巡视发现 D ₁ [#] 地脚未做沙浆保护帽. D ₆ [#] 地脚沙浆保护开裂. C ₁₁ [#] 地脚螺栓没有紧固.				
处理措施、意见、结果	监理责令施工方对开裂保护帽进行整改, 对C ₁₁ [#] 地脚螺栓进行紧固.				
协调内容或其他					
记录人	王洪伟		总监签阅		