

监 理 日 志

工程名称: 泰州泰源 120kW

日期	2017 年 12 月 20 日 星期五	气候	晴	气温	9-22℃
监理人员动态:	2 人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	13 人				
施工机械动态:					
施工进度情况	上午: C₇ 导线开断、紧线。C₆、e₆ 安装引流线。 下午: C₇ 安装引流线。F₇、F₈、F₉ 导线开断、紧线。				
检查发现的问题	C₇ 塔基下方, 落差较大, 土质疏松, 建议业主, 要求做护坡。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	C₁₁ 电缆沟要换大功率, 施工方协调进场路线。				
记录人	王洪伟	总监签阅			