

监 理 日 记 ()

日期: 2017年7月12日

星期: 一

工程名称: 晋中学院图书馆新馆工程

天气: 多云

气温: 26℃-31℃

监 理 工 作 情 况	现场监理巡视 D4 绑筋支模 巡视 D4 绑筋支模, 检查坑底平整情况, 由于不太平整, 现场要求施工员把坑底用土填平整, 之后在绑筋, 检查绑筋是否结实, 是否牢靠, 检查钢筋长度和数量, 还有绑筋之后的厚度是否达标。现场施工人员 9 人。	
施 工 情 况	承包单位 中创建设有限公司	施工内容及进度 D4 绑筋支模 D3 挖坑 D5 修路
其 它 事 项		
本日现场监理人员 庄玉堂 李丹枫		
记录人: 庄玉堂		总监 (总监代表):