

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 7 月 19 日

星期: 三

天气: 多云
气温: 23℃-34℃

工程名称: 袁庄集团120MW光伏发电项目35KV集电线路工程

监 理 工 作 情 况	现场监理巡视 D4 基础浇筑 巡视 D4 基础浇筑开始时间为 16 点 05 分, 结束时间为 18 点 35 分, 一共 4 罐中联的混凝土, 共 32.5 立方混凝土, 现场施工人员 9 人, 2 个手推车, 2 个震动棒。	
施 工 情 况	承包单位 中州建设有限公司	施工内容及进度 D4 基础浇筑 D2、D3、D5 挖坑
其 它 事 项		
本日现场监理人员 庄玉奎 李丹枫		
记录人: 庄玉奎		总监 (总监代表):