

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 7 月 27 日

星期: 四

工程名称: 名县工业园120MW炉内化灰炉项目35KV集中线路工程

 天气: 多云
 气温: 24°C-34°C

监 理 工 作 情 况

现场监理巡视旁站上午D1绑筋支模,
 对绑筋支模之后的固定情况进行检查。
 下午巡视D1基础浇筑,对浇筑前的准备工作
 进行检查,对浇筑后的情况进行检查。
 施工员9人,2个手推车,2个震动棒。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中州建设有限公司

D1 绑筋支模
 D1 基础浇筑
 D8 修路

其 它 事 项

本日现场监理人员: 庄玉堂 李丹枫

记录人: 庄玉堂

总监(总监代表):