

# 监 理 日 志

工程名称: 高州梨园沟120MW光伏发电项目35kV集电线路工程

|            |                                             |    |                 |    |         |
|------------|---------------------------------------------|----|-----------------|----|---------|
| 日期         | 2017年9月11日 星期二                              | 气候 | 晴               | 气温 | 18℃-29℃ |
| 监理单位动态:    | 1人                                          |    | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |         |
| 施工方人员动态:   | 31人                                         |    |                 |    |         |
| 施工机械动态:    |                                             |    |                 |    |         |
| 施工进度情况     | C2-C5放线 C1敷设电缆、回填<br>新D7铁塔组立 F9、D10修电缆沟     |    |                 |    |         |
| 检查发现的问题    | 现场监理巡视新D7铁塔组立<br>检查高空作业人员安全情况。<br>检查电缆回填深度等 |    |                 |    |         |
| 处理措施、意见、结果 |                                             |    |                 |    |         |
| 协调内容或其他    |                                             |    |                 |    |         |
| 记录人        | 庄玉尔                                         |    | 总监签阅            |    |         |