

监 理 日 志

工程名称: 高州梨园沟120MW光伏发电项目35kV集电线路工程

日期	2017年9月9日 星期六	气候	小雨	气温	18℃-25℃
监理人员动态:	1人		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	8人				
施工机械动态:	挖机1台				
施工进度情况	E1电缆 C1、E1铺电缆沟 F9挖电缆沟				
检查发现的问题	检查F9挖电缆沟,检查挖的深度等情况.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	因上午是阵雨,所以没有组塔和放线. 下雨雨下的更大,所以停工.				
记录人	庄玉玺		总监签阅		