

监 理 日 志

日期：2017 年 4 月 10 日

天气：多云

星期：星期一

气温：8℃-19℃

工程名称：河北景县中凯橡胶 7.25MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、现场安全巡视，一切正常施工。 2、1 号厂房导轨安装巡视	
施 工 情 况	施工内容及进度	
	1、1 号厂房导轨安装完成 60% 2、2 号厂房导轨安装完成 90%	
其 他 事 项	6.3 米导轨到场 698 根，3.872 米导轨到场 1027 根，2.911 米导轨到场 20 根， 3.379 导轨到场 42 根，1.9 米导轨到场 2 根，1.6 米导轨到场 4 根，0.88 米导轨 到场 2 根	
本日现场监理人员		梁利堂
记录人：梁利堂		总监理工程师/总监理工程师代表签字：



