

# 监 理 日 志

日期：2017 年 4 月 15 日

天气：晴

星期：星期六

气温：17℃-30℃

工程名称：河北景县中凯橡胶 7.25MWp 分布式光伏电站项目

|                            |                                                  |                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、现场安全巡视，一切正常<br>2、2 号厂房、3 号厂房组件安装抽查，均符合要求       |                    |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工内容及进度                                          |                    |
|                            | 1、20 人 2 号厂房组件安装完成 60%<br>2、15 人 3 号厂房组件安装完成 50% |                    |
| 其<br>他<br>事<br>项           | 胶到场一桶                                            |                    |
| 本日现场监理人员                   |                                                  | 梁利堂                |
| 记录人：梁利堂                    |                                                  | 总监理工程师/总监理工程师代表签字： |



