

监 理 日 志

日期：2017年4月16日

天气：阴

星期：星期日

气温：15℃-26℃

工程名称：河北景县中凯橡胶 7.25MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、现场安全巡视，一切正常 2、2号厂房、3号厂房组件安装抽查 3、组件间接地电阻测量，部分组件接地不通，正在商讨处理措施	
施 工 情 况	施工内容及进度	
	1、18人1号厂房组件安装完成10% 2、6人2号厂房组件安装完成90% 3、7人3号厂房组件安装完成90%	
其 他 事 项		
本日现场监理人员		梁利堂
记录人：梁利堂		总监理工程师/总监理工程师代表签字：

