

# 监 理 日 志

日期：2017年4月25日

天气：晴

星期：星期二

气温：8℃-20℃

工程名称：河北景县中凯橡胶 7.25MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、工人防护用品情况检查，安全帽、反光衣佩戴齐全 2、1、2、3号厂房组件检查，部分组件不整齐，要求施工单位整改 3、电气图纸变更会议，详见会议记录（LY-ZH-JXMB8-005）
施 工 情 况	施工内容及进度
	1、35人4号厂房组件安装完成80% 2、箱逆变基础、一次、二次舱开挖完成90%
其 他 事 项	
本日现场监理人员	梁利堂
记录人：梁利堂	总监理工程师/总监理工程师代表签字：



