

监 理 日 志

日期：2017 年 4 月 26 日

天气：晴

星期：星期三

气温：10℃-23℃

工程名称：河北景县中凯橡胶 7.25MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、工人防护用品情况检查，安全帽、反光衣佩戴齐全 2、4 号厂房组件安装检查 3、箱逆变、一次、二次舱体基础定位放线	
施 工 情 况	施工内容及进度	
	1、8 人 4 号厂房组件安装完成 90% 2、3 人箱逆变基础、一次、二次舱体定位放线	
其 他 事 项	安装组大部分工人撤场	
本日现场监理人员		梁利堂
记录人：梁利堂		总监理工程师/总监理工程师代表签字：



