

监 理 日 志

日期：2017年4月27日

天气：晴

星期：星期四

气温：13℃-26℃

工程名称：河北景县中凯橡胶 7.25MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、4号厂房组件安装巡视检查 2、箱逆变、一次、二次舱体基础垫层浇筑旁站
施 工 情 况	施工内容及进度 1、8人4号厂房组件安装完成95% 2、3人箱逆变基础、一次、二次舱体基础垫层浇筑
其 他 事 项	安装组大部分工人撤场
本日现场监理人员	梁利堂
记录人：梁利堂	总监理工程师/总监理工程师代表签字：





