

监 理 日 志

日期：2017 年 4 月 3 日

天气：晴

星期：星期一

气温：14℃-25℃

工程名称：河北景县中凯橡胶 7.25MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1.现场安全检查，施工人员安全防护用品佩戴齐全 2.1 号厂房夹具粘贴巡视 3.2 号厂房导轨安装巡视，螺栓垫片等齐全	
施 工 情 况	施工内容及进度	
	1.1 号厂房夹具粘贴完成 20% 2.11 人 2 号厂房导轨安装完成 5% 3.20 人 1 号、2 号、3 号厂房导轨搬运	
其 他 事 项	6.3 米导轨到场 2056 个，4.933 米导轨到场 44 个，5.4 米导轨到场 16 个	
本日现场监理人员		梁利堂
记录人：梁利堂		总监理工程师/总监理工程师代表签字：





